


プロジェクト名
白川町立施設一体型小中学校建設工事

2026年 5月度 月 間 工 程 表

工 期 自 2025年 10月 10日
至 2028年 2月 28日

工事種類	4月 10月11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日 5月 10月11日12日13日14日15日16日17日18日19日20日21日22日23日24日25日26日27日28日29日30日																													
主要項目	全国学力テストAM全国学力テストAM PTA総会PM駐車場利用 分科会 総合定例 引渡し訓練 休工 浄化槽点検 定例 運動会AM（駐車場利用） 分科会 総合定例																													
仮設工事	①工区外部足場組立 / ②工区外部足場組立 / ③工区外部足場組立																													
2階1-③工区																														
2階1-②工区	MK																													
2階1-①工区	MK 柱圧接・柱配筋																													
1階1-③工区	壁型枠 梁組・梁掛け スラブ型枠・インサート・打込金物 締め方・補強 AS・段差型枠 CON 197m3																													
1階1-②工区	壁型枠・AS 梁組・梁掛け スラブ型枠・インサート・打込金物 階段型枠 締め方・補強 AS・段差型枠 AFCON 181m3 柱・壁脱型																													
1階1-①工区	壁型枠・AS 梁組・梁掛け スラブ型枠・インサート・打込金物 締め方・補強 AS・段差型枠 AF CON 171m3 CON 163m3 柱・壁脱型																													
電気設備工事	インサート ①スラブ配管 ②スラブ配管 ③スラブ配管																													
機械設備工事	インサート ①2Gスリーブ入れ ②2Gスリーブ入れ ③2Gスリーブ入れ																													
検査・立会	建築 電気 機械 ①②UT ②UT スリーブ・配管検査 CON ③UT・①配筋検査 ②配筋検査 ③配筋検査 CON CON CON スリーブ・配管検査 スリーブ・配管検査																													