

質 問 回 答 書 ①

工 事 番 号：白総工第8号

工 事 名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質 問	回 答
	【構造】		
1	S-31-1	地盤改良伏図 ラップコンクリート底は支持層に到達させることと記載がありますが、ラップコンクリート範囲の平均支持層レベルをご指示下さい。	S-30-1,2のボーリンク柱状図より、支持層レベルは設計GL-1.61~3.39の間で傾斜していると想定されます。安全側の想定ですが平均設計GL-3.15mとしてください。
2	S-31-1	柱状改良の本数が下記のように相違しております。 ・改良伏図 - P1 261か所、P2 33か所 ・改良表 - P1 262か所、P2 32か所 改良伏図を正と考えてよろしいですか。	改良表を正としてください。 伏図：X1-2間、Y2-3間のP2はP1としてください。
3	S-31-1	地盤改良伏図 ラップコンクリート範囲の図示がありますが、布基礎及び底盤範囲に必要とし、土間スラブ範囲にラップコンクリートは不要と考えてよろしいですか。	布基礎範囲にのみ必要と考えてください。特記に記載の通り、基礎幅+100mm(片側)x2(両面)をラップコンクリート幅としてください。 土間スラブ範囲の下は不要でよろしいです。
4	A-20、21	各平面図の北西面・南東面について曲面の様な図示になっておりますが、該当部分の型枠は曲面ではなく多角型枠と考えてよろしいですか。	よろしいです。ただし、施工においてなるべく角が出ないように配慮したいので、施工の際、協議をお願いします。
5	建築内訳書P14	建築内訳書P14 鉄筋工事 下記項目の図面上での記載場所が不明です。ご指示下さい。 ・外壁振止筋 溶融亜鉛メッキ 0.04t ・内壁振止筋 D10 L400 190m	S-02-5配筋規準図-5右側「耐震スリット要領」に記載の「振れ止め筋」です。伏図、軸組図に記載の構造スリット「◀マーク」の部分で見込みください。
6	A-26	矩計図(2)で土間スラブ下の地中梁側に断熱材立下りの図示がありますが、図示通り外周側のみで内部側の地中梁には不要と考えてよろしいですか。	よろしいです。矩計及びA-084 (ID-05) 断熱工事範囲図に基づくとお考え下さい。 (ピット部は必要)
7	A-83	トレンチの配筋はD13@200シングルと考えてよろしいですか。	よろしいです。
	【外部仕上】		
8	A-082	OD-16のベンチ塗装(木工用耐候性塗料ビュータックファイン同等)は工場塗装品と考えてよろしいですか。	よろしいです。
9	A-041	屋外階段インターロッキングブロックt30の使用材料品番など程度をご指示下さい。	平板ブロック(太平洋プレコン ナチュラルストーン同等品)としますが、同等品に関する協議は外構舗装と合わせて現場にてサンプルを確認し、決定とします。

質 問 回 答 書 ①

工 事 番 号：白総工第 8 号

工 事 名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質 問	回 答
10	A-025	下記項目の使用材料品番など程度をご指示下さい。 ・木架構@910 自然保護塗料(クリア) ・構造用合板 自然保護塗料	オスモ同等品としますが、こちらもNo 9 と同様に現場サンプル確認の上、決定します。
11	A-041	屋外階段段鼻のノズリップ タイル(60x30)は建築内訳書P36ではノズリップ 金物FBt6.0で計上されています。A-041図のノズリップ タイルを正と考えてよろしいですか。	よろしいです。
12	A-110	屋外鉄骨架台1の砂利舗装、鉄骨架台2のアスファルト舗装は外構工事と考えてよろしいですか。	よろしいです。
13	A-082	2FバルコニーR部手摺形状は多角形と考えてよろしいですか。	よろしいです。ただし、なるべく角が出ないように配慮した計画としてください。
14	A-015、023、082	2Fバルコニー手摺の仕様が下記のように相違しています。溶融亜鉛メッキ+DP塗装と考えてよろしいですか。 ・外部仕上表、部分詳細図 溶融亜鉛メッキ ・立面図 溶融亜鉛メッキ+DP塗装	亜鉛メッキのままを正としてください。
15	A-041	屋外階段手摺部塗装が珩素塗装とありますが、バルコニー手摺同様DP塗装と考えてよろしいですか。	亜鉛メッキのままを正としてください。
16	A-5、015	メーリングの程度が下記のように相違しています。仕上表01を正と考えてよろしいですか。 ・建築工事特記仕様書 ナスタ KS-MB134Sまたは田島メタルワーク MX43 ・仕上表01 杉田エース クリアスFF また、商品名より杉田エースをPanasonicと読み替えてよろしいですか。	よろしいです。PanasonicクリアスFFをお見込みください。
17	A-101	外構範囲サインは基礎も含め全て本工事と考えてよろしいですか。	よろしいです。
	【内部仕上】		
18	A-014	仕上特記仕様書、耐火被覆にロックウール吹付の記載がありますが、鉄骨に対する耐火被覆は今回工事では不要と考えてよろしいですか。	よろしいです。
19	A-018	エレメント図(2)M-1の塩ビ製天井廻縁の使い分けについて、岩綿吸音板及びケイカル板NAD廻り使用する塩ビ製廻縁は、塩ビ製(目地なし)指定塗装仕上無しタイプと考えてよろしいですか。	岩綿吸音板は目地あり（指定塗装仕上無し）でお考え下さい。建具との取り扱い等を含めて現場で協議の上確定します。 ケイカル（NAD）については目地あり（指定塗装仕上有）とお考え下さい。

質 問 回 答 書 ①

工 事 番 号 : 白総工第 8 号

工 事 名 : 白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質 問	回 答
20	A-015	木製廻縁のサイズが不明です。特記無き限り45x30と考えてよろしいですか。	よろしいです。
21	A-044	1階通路1(X10通)に掲示板の図示がありますが、廊下2bに記載ある掲示板(タイガーボード Fe)と同仕様とし、施工範囲はX10通/Y2-3通り間と考えてよろしいですか。	よろしいです。
22	A-016、018、091	2階屋根裏構造用合板面(屋内側)の塗装が下記のように相違しております。 ・仕上表02: OSCL ・エレメント図 (2)C-7: 木材保護塗料 ・屋根詳細図(1): EP 仕上表02のOSCLを正と考えてよろしいですか。	よろしいです。
23	A-088	ID-35床組詳細(宿直室)において、蹴込板H125(FL+150~300間)の仕様及び仕上をご指示下さい。	引き出しが無い部分はEPとしてください。
24	A-027、058	議場Y2通りの天井が矩計図(3)ではEP-Siですが天井伏図ではヒノキ合板で相違しております。EP-Siを正と考えてよろしいですか。	ヒノキ合板を正としてください。
25	A-037	議場Y2通りルバー部の下り壁(木ルバー仕上)において、木下地の寸法・配置等をご指示下さい。	A-027に記載のルバー下地でお見込みください。
26	A-014、017	仕上特記に記載の耐火間仕切LW-5b(GB-Ft12.5+GB-R-Ht9.5 両面張 @455、耐火構造:FP060NP-0259)は、壁表面仕上のひび割れ防止の為に吉野石膏・ハイパーウォールZ・WI 目透し仕様同等と考えてよろしいですか。	1時間耐火構造が確保できれば問題ありません。目地を入れても構いませんが、目地部分は他ボード仕上施工部のハット目地部分と同様に、パテ処理の上、塗装にて仕上するものとお考え下さい。
27	A-065、066 B-001	下記範囲が防火区画となる為、建具上端～スラブ (or梁下)までLW-5bを見込むと考えてよろしいですか。 ・SD112上部(X3,Y1b-2) ・SW101上部(X3-4,Y2-3) ・SS101上部(X4,Y2-3) ・SS102上部(X6,Y1-1b)	よろしいです。
28	A-083	部分詳細図3、トレン内は素地仕上と考えてよろしいですか。 塗装、防水等が必要な場合はメーカー名及び品番をご指示下さい。	よろしいです。
29	A-043、095	家具K-11は家具図にて抹消、平面詳細図にて破線表示となっているため別途工事と考えてよろしいですか。	よろしいです。

質 問 回 答 書 ①

工 事 番 号：白総工第8号

工 事 名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質 問	回 答
30	A-5	建築工事特記仕様書(意匠)-5に記載の黒板及びホワイトボードの設置プラン、仕様、詳細、程度をご指示下さい。	左記の適用は「無し」としてください。掲示板はすべてFeボードとなります。
31	A-046	2Fホール・ラウンジ 吹抜 R部手摺形状は曲面と考えてよろしいですか。	よろしいです。
32	A-043、044	1F待合、廊下2a 床吹出口部フアールパーはX8～X10通りのみとし、ベンチ下及び屋内階段2廻りには不要と考えてよろしいですか。	矩計図（6）及び（7）に記載のとおりとしてください。（設置あります）M-18図も合わせてご確認をお願いします。本体工事に含む家具工事内にて、設備機器の選定後、排熱温度等を調整の上、吹出口の口の形状を確定します。
33	A-5、015	床下点検口の程度が下記のように相違しています。仕上表01を正と考えてよろしいですか。 ・建築工事特記仕様書 防水型 加工業 ニューハッチE ・仕上表01 密閉型 中部コーポレーション MS-1-WL	よろしいです。
34	A-015、060	各WC小便器部フックの程度が下記のように相違しています。仕上表01を正と考えてよろしいですか。 ・仕上表01 UNION OAS-SNH-01 AFB ・便所詳細図 TOTO YKH20 また、HCWC内フックも同様に考えてよろしいですか。	よろしいです。
35	A-044、085	1F宿直室ユニットシャワーは0812型と考えてよろしいですか。	よろしいです。
36	A-052	1F男女更衣室、脱衣洗面室 洗面前化粧鏡(φ550)は参考内訳書よりt5.0、照明一体型、TOTO:EL80013程度と考えてよろしいですか。	よろしいです。
37	A-044、086	1F給湯室1 流し台のサイズが下記のように相違しています。L1500を正と考えてよろしいですか。 ・1F平面詳細図3 L1500 ・部分詳細図6 ID-20 L1800	部分詳細図を正としてください。（L1800）
38	A-060、086	WCトイレの仕様が下記のように相違しています。高圧メラミン樹脂化粧板を正と考えてよろしいですか。 ・便所詳細図 メラミン焼付塗装鋼板 ・部分詳細図6 ID-25 高圧メラミン樹脂化粧板	よろしいです。便所詳細図及び仕上表記載の小松ウォールTB-TPもしくはコマニーB-ACR同等品以上とお考え下さい。

質 問 回 答 書 ①

工 事 番 号：白総工第8号

工 事 名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質 問	回 答
39	A-085	部分詳細図5 ID-13各種手摺のうち、I型手摺は該当無しと考えてよろしいですか。 必要であれば、程度、設置プランをご指示下さい。	よろしいです。
40	A-056～058	下記防煙垂壁の仕様、詳細、程度をご指示下さい。 ・1Fエントランスホール H500 ・1F執務室1 H800 ・2Fホール・ラウンジ H800	以下のとおりでお見込みください。 ・1Fエントランスホール H500 (Y1b通り) 防煙スクリーン 可動式 ・1F執務室1 H800 (X8通り) 防煙スクリーン 固定式 (不燃シートテンション型) ・2Fホール・ラウンジ H800 (X6通り) 防煙スクリーン 固定式 (不燃シートスリムパネル型) それぞれ鈴木シャッター同等品程度でお考え下さい。
	【建具】		
41	A-066	建具表(1)、ATD-105のH寸法が不明です。ATD-104に合わせてH2960と考えてよろしいですか。	ガラリ含め、3030とお考え下さい。(駐車場天井高に合う寸法となります)
42	A-066	建具表(1)、AW-104、105他の木製額縁に関して樹種をご指示下さい。	米ツガ程度としてください。
43	A-066	建具表(1)、ATD-101他、飛散防止フィルム張のメーカー名、製品名をご指示下さい。	サンゲツ、3M同等とお見込みください。
44	A-067	建具表(2)、SD-213、214の備考欄に飛散防止フィルム張、乳白フィルムと記載がありますが飛散防止フィルム張(乳白)と考えてよろしいですか。またメーカー名、製品名をご指示下さい。	よろしいです。サンゲツ、3M同等とお見込みください。
45	A-068、069	建具表(3)、(4)、WD-201～206、東濃ヒノキ積層の表面塗装仕上は不要でしょうか。	必要とお考え下さい。(参考メーカー 山崎屋木工製作所) 半含浸・半造膜塗料水性塗料同等(ウッドエイドカラーA 3回塗布)とお考え下さい。
46	A-068、069	建具表(3)、(4)、WD-201～206、東濃ヒノキ積層の建具枠は建具本体に含むと考えてよろしいですか。異なる場合は建具枠の樹種、表面仕上をご指示下さい。	よろしいです。(参考メーカー 山崎屋木工製作所)
47	A-068、069	建具表(3)、(4)、WD-103、207～211の建具枠の樹種、表面仕上をご指示下さい。	ヒノキ 半含浸・半造膜塗料水性塗料同等(ウッドエイドカラーA 3回塗布)として ください。(参考メーカー 山崎屋木工製作所)
48	A-3	特記仕様書3、16章.建具工事、アルミニウム製建具の性能がB種とE種に適用印がありますが建具符号毎の使い分けをご指示下さい。	RC取り付け部(B種)と木造取り付け部(E種)の使い分けです。
49	A-072	アルミ製建具詳細図(3)、枠廻りの防水シートに関して下記項目をご指示下さい。 ・メーカー名、製品名 ・シート延巾 ・該当建具符号	木造外壁 下地防水シートと同様でお考え下さい。 また、施工としては外壁のシートが建具に巻き込むような施工としてください。

質 問 回 答 書 ①

工 事 番 号：白総工第8号

工 事 名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質 問	回 答
	【電気設備】		
50	E-06	屋内キュービクル参考図には、非常保安動力・電灯盤の記載がありますが、単線結線図には記載がありません。発電機がある為必要な設備と思われますが、単線結線図、仕様表などをご指示下さい。	E-06の図面を添付しますので参照ください。
51	E-06	発電機設備の自動切替盤(DT)の記載がありません。見積の根拠となる資料をご指示下さい。	E-06の図面を添付しますので参照ください。
52	E-06、09	発電機図面にスコットトランスの記載がありますが、単線結線図に記載がありません。またキュービクル内に設置でない場合は、設置場所がわかる図面をご指示下さい。	E-06の図面を添付しますので参照ください。
53	E-31	図面上に県防災交流分電盤の記載がありますが、分電盤結線図に記載がなく詳細が不明です。支給品と考えてよろしいですか。	別途工事としてお考え下さい。
54	E-72～76	太陽光発電設備の使用前自己確認検査は本工事に含むと考えてよろしいですか。	よろしい。
55	E-72～76	太陽光電池モジュールは410Wとありますが、同じ大きさの430W、435W程度でも可と考えてよろしいですか。	よろしい。
56	E-72～76	太陽電池モジュールのメーカーについて、国内製、国外製の指定があればご指示下さい。	JIS規格に則ることを基準としてお考え下さい。