2024/2/29

質　問　回　答　書　④

工 事 番 号：白総工第８号

工　事　名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質　　問	回　　答
1	A-25～38	板金屋根施工の際、吊子を通気垂木に留めますが、働き巾を@455で施工をすると屋根材料にロスが多く発生してしまいます。屋根の働き巾に合わせて通気垂木を@340程度に変更しても宜しいでしょうか。	よろしいです。（業者決定後監理者と協議の上、最終確定願います）
2	A-062	MWC・FWC3展開図において、廊下4aの床仕上がタイルカーペットAとありますが、仕上表及び■2回目入札時からの変更点No,20ではタイルカーペットCとあり相違しております。タイルカーペットCを正と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。（仕上表及び2回目入札時からの変更点No,20を正としてお考え下さい）
3	内訳書P.87 A-015	複合フローリングにつきまして、前回入札時は摘要欄に「※ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ材は支給とする」と記載がありましたが、今回は記載がありません。図面内では支給品となっている為、変わらず支給品と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。圧縮される前の表面材の板材までとなります。複合フローリング部の合板部分及び下地合板は本工事に見込んでいます。 参考メーカー：飛騨産業　お問い合わせください。