2024/2/29

質　問　回　答　書　⑤

工 事 番 号：白総工第８号

工　事　名：白川町新庁舎建設工事

No.	図面番号	質　　問	回　　答
	【外部】		
1	A-8,A-015	外壁大壁工法について、2階Y1,X1-4間Y4,X1-5間の曲面は窯業系サイディングの施工ができません。デラクリートセメントボード(吉野石膏)として考えてよろしいでしょうか。否の場合、施工可能なメーカー、工法をご教示下さい。	多面体での施工でお考え下さい。ご提案の施工方法も含め現場にて詳細調整の上、決定とします。
	【内部】		
2	A-089	1.2階ｾｷｭﾘﾃｨ扉について参考メーカー,品番をご教示下さい。	制作でお考え下さい。