工程表

白川町新庁舎建設工事

2024年07月29日（月）作成

08月　月間工程

松井建設株式会社　名古屋支店

種　目	2024年8月 1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金	31 土
新築工事				コンクリート打設										お盆休暇											コンクリート打設						
	土工事																														
						基礎足場工事																									
						鉄筋・型枠工事																									
搬出入車両〈新築工事〉				生コン車：9台程度																						生コン車：25台程度					
	工事搬入出車両あり（残土搬出ダンプ）																														
		工事搬入出車両あり（レッカー・生コン車）																													
騒音・振動作業〈新築工事〉																															
		重機作業あり																													