白川町新庁舎移転業務　移転スケジュール(案)

移転スケジュール(案)		年	令和7年(2025年)																														令和8年(2026年)											
業務名	白川町新庁舎移転業務	月	5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月			
履行場所	白川町河岐地内	週	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
履行期間	契約締結日から令和8年3月19日まで	ﾏｲﾙｽﾄｰﾝ			契約																	新庁舎竣工・引渡								竣工式・内覧会・開庁式													完了検査		
業務項目	定例会	定例会				定例会				定例会				定例会				定例会				定例会				定例会				定例会																

業務内容	1	移転マニュアル作成		移転マニュアル作成 移転マニュアル作成
	2	梱包資材供給		梱包資材供給
	3	移転ナンバリング図面作成		移転ナンバリング図面作成
	4	移転説明会（第1回、第2回）		第1回 説明会 第2回 説明会
	5	養生計画図作成		養生計画図作成
	6	養生敷設作業		養生敷設作業 内覧会のため、一時撤去・復旧
	7	関連事業者スケジュール調整		関連事業者スケジュール調整
	8	新庁舎入退館受付業務		新庁舎入退館受付業務
	9	新規什器納入作業		新規什器納入作業
	10	新庁舎付帯工事		新庁舎付帯工事
	11	移転作業		移転作業
	12	残什器集積作業		残什器集積作業
	13			